

Сведения об исполнении мероприятий в рамках субсидий на иные цели и на цели осуществления капитальных вложений

Вид деятельности Субсидии на цели осуществления капитальных вложений

Наименование субсидии	Код цели	Наименование мероприятия	Утверждено плановых назначений, руб.	Исполнено, руб.	Не исполнено, руб.	Причина неисполнения	
						Код	Пояснения
1	2	3	4	5	6	7	8
Субсидии в целях осуществления капитальных вложений в строительство, реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение объектов капитального строительства государственной	04-01	Осуществление капитальных вложений в объект капитального строительства "Комплексное техническое проектирование и строительство реконструкцией наружных инженерно-технических сетей, Поровский бульвар, вл. 11, корп. 1А, 1Б, 1В, 1Д, корпус 2Г, 2Е, корпус 7, стр. 4, 5, 8, ул. Воронцово Поле, вл. 5а, корпус 11, стр. 13, Басманный район, Центральный административный округ города Москвы	891 176 960,82	193 324 975,60	697 851 985,22	00	Работы завершены, в рамках готовой проверки МТУ ФГestadора выданы замечания Срок устранения замечаний - конец марта 2019 года.
Субсидии в целях осуществления капитальных вложений в строительство, реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение объектов капитального строительства государственной	04-01	Осуществление капитальных вложений в реконструкцию в режиме реставрации с применением современного использования учебного корпуса, расположенного в г. Санкт-Петербурге 10-я линия Васильевского острова, д. 3 30	1 743 572 478,46	-	1 743 572 478,46	00	Неисполнение обязательств со стороны контрагента. Работы будут завершены в 2019 году.
Субсидии в целях осуществления капитальных вложений в строительство, реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение объектов капитального строительства государственной	04-01	Осуществление капитальных вложений в объект капитального строительства федерального государственного комплексного комплекса по адресу: г. Москва, промзона "Борхиново", участок № 2	786 528 994,11	141 835 419,11	644 693 575,00	00	Неисполнение обязательств со стороны контрагента. Работы будут завершены в 2019 году.

Субсидии в целях разра-ботки проектной документации на объекты капитального строительства и проведения инженерных изысканий, необходимых для подготовки такой проектной документации, проведение госуда-рств	04-02	Осуществление капитальных вложений в объект капитального строительства общежития на 600 мест по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Крутской, д. 3 в том числе:	14 692 400,00	11 447 958,50	3 244 441,50	00	Неисполнение обязательств со стороны контрагента. Работы будут завершены в 2019 году.
Субсидии в целях разработки проектной документации на объекты капитального строительства и проведения инженерных изысканий, необходимых для подготовки такой проектной документации, проведение госуда-рств	04-02	Осуществление капитальных вложений в объект капитального строительства реконструкции здания (корпус №2) по адресу: г. Новгород, ул. Большая Печерская, д. 25/12 в том числе:	10 630 000,00	2 406 000,00	8 224 000,00	00	Неисполнение обязательств со стороны контрагента. Работы будут завершены в 2019 году.
Субсидии в целях приобретения объектов недвижимого имущества в г.с. дарственную собственность Российской Федерации, включая земельные участки	04-03	Приобретение земельного участка по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, р-н Нижегородский, ул. Кстинда, д. 2	177 500 000,00	177 500 000,00	-	00	
Субсидии в целях приобретения объектов недвижимого имущества в государственную собственность Российской Федерации, включая земельные участки	04-03	Приобретение здания по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, р-н Нижегородский, ул. Кстинда, д. 2	180 000 000,00	180 000 000,00	-	00	

Ректор _____
 (подпись)
 (расшифровка подписи)
 В.И. Кузьминков

Главный бухгалтер _____
 (подпись)
 (расшифровка подписи)
 Л.В. Журавлева

Руководитель финансово-экономической службы _____
 (подпись) (расшифровка подписи)
 Ю.В. Захарова

